

## ANMELDUNG ZUR INBETRIEBNAHME

Auftragsnummer:

Freitags sind Termine nur vormittags möglich. Von Oktober bis März können freitags nur Sanierungsobjekte in Betrieb genommen werden.

Wunschtermin:

Vormittag      Nachmittag

Alternativtermin:

Vormittag      Nachmittag

### Daten des Anlagenbetreibers\*

Name

Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Telefonnummer

E-Mail Adresse

### Kontakt des Auftraggebers\*

Firmenname

Ansprechperson

Telefonnummer

### Bemerkung zum Standort

### Vor der Inbetriebnahme müssen alle Arbeiten abgeschlossen sein

Heizungs- und Elektroinstallateur sind bei IBN anwesend.

Die Wärmepumpe ist fachgerecht installiert und alle elektrischen und hydraulischen Komponenten sind dauerhaft und nach den Schemata der Kibernetik AG angeschlossen.

Das Heizsystem ist mit demineralisiertem Wasser gemäss der SKWI - Richtlinie BT 102-01 gefüllt.

Das Heizsystem ist entlüftet. Die Wassertemperatur muss  $> 20\text{ °C}$  sein. Bei aussenaufgestellten Luftwärmepumpen besteht bei Aussentemperaturen  $< 0\text{ °C}$  Frostgefahr. Aussenliegende Leitungen erst am Inbetriebnahme Tag füllen oder durch geeignete Massnahmen Frostsicherheit gewährleisten.

Die Bauaustrocknung ist bereits abgeschlossen. Wärmepumpen dürfen nicht für die Bauaustrocknung verwendet werden.

Die Wärmequelle ist fertiggestellt und mit Frostschutzmittel auf mindestens  $-10\text{ °C}$  gemischt.

Wenn in der Auftragsbestätigung "Monitoring und Fernzugriff" aufgeführt ist, muss ein kabelgebundenes und funktionierendes Internet bis in die Wärmepumpe verlegt sein.

Die Anlage ist nach der folgenden Heizkurve einzustellen:

Sollte die Anlage nicht betriebsbereit sein, werden zusätzliche Aufwendungen gemäss unseren geltenden Stundensätzen in Rechnung gestellt.

Ort, Datum

Unterschrift des Arbeitgebers

Einreichen per Mail an [dispo@kibernetik.ch](mailto:dispo@kibernetik.ch)